

**Ежеквартальный отчет
Администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области**

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии по состоянию на 01 июля 2016 года

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
1. Ремонтные работы 2-х скважин водоснабжения					
1.1.	Подготовка аукционной документации.	Апрель-Май 2016г.	Администрация МО	Заключение муниципального контракта.	Июнь-Июль 2016г. Июль 2016г. В связи со сложностями возникшими при подготовке конкурсной документации
1.2.	Размещение извещения о проведении торгов.				
1.3.	Проведение процедуры аукциона в электронной форме.				
1.4.	Заключение муниципального контракта.				
1.5.	Ремонтные работы 2-х скважин водоснабжения	Июнь-Июль 2016г.	Подрядная организация	Увеличение объемов добычи воды населению	Июль-Август 2016г.
1.6.	Приёмка выполненных работ	Июль-Август 2016г.	Администрация МО и общественный совет	Акты сдачи объекта	Сентябрь 2016г.
2. Замена светильников ДРЛ-250 уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники в д.Куйвози по ул. Привокзальная, Молодежная, Железнодорожная, Еловая, Грузинский переулоч					
2.1.	Подготовка аукционной документации.	Апрель-Май 2016г.	Администрация МО	Заключение муниципального контракта	Июнь-Июль 2016г. Июль 2016г. В связи со сложностями
2.2.	Размещение извещения о проведении торгов.				


2.3.	Проведение процедуры аукциона в электронной форме.				возникшими при подготовке конкурсной документации
2.4.	Заключение муниципального контракта.				
2.5.	замена светильников ДРЛ-250 уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники в д.Куйвози по ул. Привокзальная, Молодежная, Железнодорожная, Еловая, Грузинский переулок	Июнь-Июль 2016г.			Июль-Август2016г.
2.6.	Приёмка выполненных работ	Июль-Август2016г.	Администрация МО и общественный совет	Акты сдачи объекта	Сентябрь 2016г.

II. Контроль за реализацией муниципальной программы

1. Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Июль-август 2016г.	Администрация МО и общественный совет	Выполнение муниципального контракта	Сентябрь 2016г.
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца следующим за отчётным	Заместитель главы администрации по социальным вопросам	Мониторинг освоения финансовых средств	Отчет сдан 01.07.2016г.
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Май-Июнь 2016г.	Заместитель главы администрации по социальным вопросам	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Июль 2016г.

Глава администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области



(В.Р. Бабилов)

«4» Июля 2016 года

М.П.




ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)

МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

Наименование проекта	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2016 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
замена светильников ДРЛ-250 уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники в д.Куйвози по ул. Привокзальная, Молодежная, Железнодорожная, Еловая, Грузинский переулок	60шт.	0	767195,3	688380,00	68815,3	10000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	688380,00
Ремонтные работы 2-х скважин водоснабжения	2шт.	0	528560,00	453220,00	45340,00	30000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	453220,00
Итого			1295755,3	1141600,0	114155,3	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	1141600,0

Глава администрации поселения  В.Р. Бабилов
(подпись) (фамилия, инициалы)
Руководитель финансового органа  И.О. Каракозова
(подпись) (фамилия, инициалы)
Исполнитель  П.Г. Ласевский 8(813-70) 31-164
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

Согласовано:
председатель комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области
Л.В. Бурак
(подпись) (фамилия, инициалы)