

К ежеквартальному отчету
 « 1 » Июня 2016 года № 1

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования

«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («Дорожная карта»)

по Достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта»)

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01 июля 2016г.

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Куйвозовского сельского поселения на 2015-2017 годы»				
Грейдерованные дороги п.Вьюн				
1.				
1.1. Заключение договора	май 2016г.	Администрация МО	Заключение договора	Июль 2016г. Выбор подрядной организации
1.2. Грейдерованные дороги в п.Вьюн	Июнь 2016г.	Подрядная организация	Улучшение дорожного покрытия	Июль 2016г
1.3. Приемка выполненных работ	Июнь 2016г.	Администрация МО и староста п.Вьюн	Акт сдачи объекта	Июль 2016г.
2.	Уличное освещение д.Лемболово 5 свет. 150м.л. сип			
2.1. Заключение договора	май 2016г.	Администрация МО	Заключение договора	Июль 2016г. Выбор подрядной организации
2.2. Уличное освещение д.Лемболово 5 свет. 150м.л. сип	Июнь 2016г.	Подрядная организация	Улучшение безопасности и травм опасности населению	Июль 2016г.
2.3. Приемка выполненных работ	Июнь 2016г.	Администрация МО и староста д.Лемболово	Акт сдачи объекта	Июль 2016г.

Оборудование мусорной площадки д.Екатериновка ул.6

3.					
3.1.	Подготовка аукционной документации.				
3.2.	Размещение извещения о проведении торгов.	Апрель-Май 2016г.	Администрация МО	Заключение муниципального контракта.	Июль 2016г. В связи со сложностями возникшими при подготовке конкурсной документации
3.3.	Проведение процедуры аукциона в электронной форме.				
3.4.	Заключение муниципального контракта.				
3.5.	Оборудование мусорной площадки д.Екатериновка ул.6	Июнь-Июль 2016г.	Подрядная организация	Улучшение санитарно-экологического состояния территории, проживания населения	Август 2016г.
3.6.	Приёмка выполненных работ	Июль-Август2016г.	Администрация МО и староста д.Екатериновка	Акты сдачи объекта	Сентябрь 2016г.

Уличное освещение в д.Варзолово

4.					
4.1.	Подготовка аукционной документации.	Апрель-Май 2016г.	Администрация МО	Заключение муниципального контракта.	Июль 2016г. В связи со сложностями возникшими при подготовке конкурсной документации
4.2.	Размещение извещения о проведении торгов.				
4.3.	Проведение процедуры аукциона в электронной форме.				
4.4.	Заключение муниципального контракта.				
4.5.	Уличное освещение в д.Варзолово	Июнь-Июль 2016г.	Подрядная организация	Улучшение безопасности и травма опасности населению	Август 2016г.
4.6.	Приёмка выполненных работ	Июль-Август2016г.	Администрация МО и староста д.Варзолово	Акты сдачи объекта	Сентябрь 2016г.

II. Контроль за реализацией муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

1.					
1.1.	примемка и оплата выполненных работ	Июнь-август 2016г.	Администрация МО	Выполнение муниципального контракта	Сентябрь 2016г.
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца следующим за отчётным	Администрация МО	Мониторинг освоения финансовых средств	Отчет сдан 01.07.2016г.
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Май-Июнь 2016г.	Администрация МО	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Июль 2016г.

Глава администрации МО «Куйвозовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(В.Д. Бабиков)

« 1 июля 2016 года

М.П.



ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области МО "Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)

наименование мероприятия	Планируемые показатели результата деятельности использования субсидии в соответствии с оргштатным	Фактические показатели результата использования субсидии	Сведения об объемах финансирования						Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)		Исполнено за последний квартал 2016 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Рейдирование дороги п. Вькон	1500 м/п	0	10000	9000	1000	0	0	0	0	0	0	0	9000		
Уличное освещение д. Лемболово 5 свет. 150м.п. ОП	5/150 шт./м.п.	0	96000	86400	9600	0	0	0	0	0	0	0	86400		
Оборудование мусорной площадки д.Екатериновка у д.6	1шт.	0	323000	297060	25940	0	0	0	0	0	0	0	297060		
Уличное освещение в д.Варзолово	4шт.т.	0	270780	243700	27080	0	0	0	0	0	0	0	243700		
Итого			699780	636160	63620	0	0	0	0	0	0	0	636160		

Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)

Обязательно наличие графы "Итого"

Глава администрации

Согласовано:

председатель комитета по местному самоуправлению,

межрайонным и межконфессиональным отделением Ленинградской области

Д.В. Бурак

В.Р. Бабиков

(фамилия, инициалы)

И.Ю. Каракозова

(фамилия, инициалы)



Исполнитель

П.Г. Лавский

(фамилия, инициалы)

(номер телефона)

01.07.2016 года